



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

รายงานการผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง (โดยทำการเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย) Gabion ลำห้วยแม่หวด หมู่ที่ ๒ บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภอแกลง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	๑๐๒,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	√			๑ กย. ๖๖ – ๓๐ ตค. ๖๖	กองช่าง	
๒	เทลานคอนกรีตเอนกประสงค์มาปนกิจสถานบ้านห้วยทาก หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด อำเภอแกลง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร	๓๒๒,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐	√			๑ มีค. ๖๖ – ๒๙ พค. ๖๖	กองช่าง	
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ลป.ถ. ๖๘ – ๐๑๖ ถนนบ้านร่องดำ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องดำ ตำบล บ้านหวด อำเภอแกลง จังหวัดลำปาง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร	๒๕๗,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	√			๓ มิย. ๖๖ – ๑ สค. ๖๖	กองช่าง	
๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ – ๐๒๙ ถนนบ้านใหม่ธานี ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ธานี ตำบลบ้านหวด อำเภอแกลง จังหวัดลำปาง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร	๓๔๔,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			๓ มิย. ๖๖ – ๑ สค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนบ้านแม่พร้าว ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร	๑๖๖,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	√			๒๖ สค. ๖๖ – ๒๔ ตค. ๖๖	กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ – ๐๖๙ ถนนบ้านหวด ๑๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๑๖๗,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√			๓ มิย. ๖๖ – ๑ สค. ๖๖	กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ – ๐๐๙ ถนนบ้านปางหละ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัด ลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๓๔๗,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	√			๒๖ สค. ๖๖ – ๒๔ ตค. ๖๖	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ – ๐๗๐ ถนนบ้านหวด ๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัด ลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๗๖,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	√			๓ มิย. ๖๖ – ๑ สค. ๖๖	กองช่าง	
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ – ๐๑๑ ถนนบ้านแม่พร้าว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	๑๘๓,๐๐๐.-	-	๑๘๓,๐๐๐.-			√		กองช่าง	ได้รับการ จัดสรร เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตาราง เมตร									
๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. ๖๘ - ๑๑๗ ถนนบ้านร่องดำ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องดำ ตำบลบ้านหวด อำเภอจาง จังหวัด ลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	๙๒,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	√			๓ มิย. ๖๖ - ๑ สค. ๖๖	กองช่าง	
รวม ๑๐ โครงการ		๑,๘๗๓,๐๐๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐						

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ๐ โครงการ										

แผนงานเคหะและชุมชน

แนวทางที่ ๓ การไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขตตำบลบ้านหวด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐						

แนวทางที่ ๔ การวางผังเมืองรวม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ๐ โครงการ										

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านหวมมีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมทำเกษตรปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒.	โครงการ รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า	๓๐,๐๐๐	๘,๒๗๕	๒๑,๗๒๕	√			๒๑ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๔.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	๑๗,๖๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ
๕.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ มหาวชิราลงกรณ์วราชนกดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๑๐,๖๗๕	๗๙,๓๒๕						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

- วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรตำบลบ้านหวดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ๓.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตำบลบ้านหวด
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของตำบลบ้านหวด

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑ การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลบ้านหวด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐						

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๕๕,๐๐๐	๖๒,๗๖๑	๙,๒๓๙	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๔๙,๒๐๐	๕,๗๙๙,๘๐๐	๘๔๙,๔๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๔๙,๖๐๐	๑,๑๒๗,๘๐๐	๑,๖๗๒,๒๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๕	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๖	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหวด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑ กพ. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๒๒ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๘	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	๓๒๕,๘๐๐	๓๒๕,๘๐๐	๐.๐๐	√			๑๓ ธค. ๖๕	สำนักปลัด	
๙	เงินสำรองจ่าย	๙๔๘,๒๘๐	๘๖๔,๐๒๘	๘๔,๒๕๒	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
รวม ๙ โครงการ		๑๑,๐๓๗,๘๘๐	๘,๔๕๑,๘๘๙	๒,๖๕๓,๓๙๑						

แนวทางที่ ๒ การจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๒๑,๔๖๐	๑๘,๕๔๐	√			๑๔ มีค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการอบรม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล บ้านหวด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๘๓,๒๐๐	๑,๐๘๓,๒๐๐	๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๘๗๑,๘๐๐	๗๕๗,๖๕๔.๖๕	๑๑๔,๑๔๕.๓๕	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๓๒๓,๐๐๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	๗๑,๘๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
รวม ๖ โครงการ		๓,๓๓๓,๐๐๐	๓,๑๑๓,๕๑๕	๒๑๙,๔๘๕						

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	๓๓,๐๐๐	๓๐,๙๐๐	๒,๑๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่อง ทั้งปี งบประมาณ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกายยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๐๕	๘๙๕	√			๑๙ มีค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๑๐๐	๙๐๐	√			๒๖ - ๒๗ พย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑๓ และ ๑๗ เมย. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๕,๘๘๐	๑๔,๑๒๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๖	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑๒ ธ.ค. ๖๕	สภา วัฒนธรรม ตำบลบ้าน หวด	
๗	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอางว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑ เม.ย. ๖๖	สภา วัฒนธรรม อำเภอางว	
รวม ๗ โครงการ		๕๒๓,๐๐๐	๕๐๔,๙๘๕	๑๘,๐๑๕						

แนวทางที่ ๔ การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี งบประมาณ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔๐,๓๒๐	๔๐,๓๒๐	๐.๐๐	√			๑ กพ. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑ กค. ๖๖ – ๓๐ สค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียที่อันตรายในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๒๐๐,๓๒๐	๑๖๓,๘๒๐	๓๖,๕๐๐						

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต. สัจจร	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๔,๗๖๐	๕,๒๔๐	√			๒๐ พย. ๖๕	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนที่ทำการ อบต.บ้านอ่อน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	√			๓๐ พย. ๖๕	อบต.บ้านอ่อน	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวาง ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภอวาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√			๑๔ ธค. ๖๕	ปกครองอำเภอวาง	
รวม ๗ โครงการ		๑๐๗,๐๐๐	๔๑,๗๖๐	๖๕,๒๔๐						

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

วัตถุประสงค์ ๕.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

๕.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานราชพิธีและรัฐพิธี	๒๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ
รวม ๔ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	๙๙,๕๐๐						

สรุปปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
๒. โครงการที่มีความเร่งด่วนมีมากกว่างบประมาณที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ได้

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ดำเนินการเองเห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดจะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และ ความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้ เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๕. เติริมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

.....